



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 | 备注 |
|----|--|-----------------------|---------------|-------------|---|----|
| 1 | 湖南国腾建设集团有限公司驻大冶市兴红矿业有限公司项目部(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01) | DAJC-7F01122-2023 | 2023-11-15 | 综合判定该提升机合格。 |  <p>经度: 114.968027 纬度: 30.096950 地址: 湖北省黄石市大冶市矿冶大道53号柏林堂 时间: 2023-11-15 14:59:10 海拔: 42.5米</p> | |
| 2 | 贵州锦丰矿业有限公司(高低压开关柜7F14) | DAJC-7F14399~430-2024 | 2024-01-16 | 合格 |  <p>经度: 106.874326 纬度: 25.140814 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注</p> | |
| 3 | 贵州锦丰矿业有限公司(矿用电力变压器7F15) | DAJC-7F15153~165-2024 | 2024-01-16~18 | 合格 |  <p>经度: 105.883003 纬度: 25.143260 地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州贞丰县 时间: 2024-01-18 13:58:54 备注: 长按水印编辑备注</p> | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------|--|---|
| 4 | 山东五彩龙投资有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61) | DAJC-7F61085~088-2024 | 2024-01-09 | <p>所检钢丝绳符合 MT/T970-2005 的要求。</p> <p>首绳:面积损失百分比为: 19.73%, 19.69%, 19.42%, 19.79% (大于等于 15%, 但小于 20%), 须谨慎使用, 接近上限应更换。</p> |  <p>经度: 120.736496 纬度: 37.534815 地址: 山东省烟台市栖霞市观山村 时间: 2024-01-09 09:23:15 海拔: 225.2米</p> |
| 5 | 河南安钢集团舞阳矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61) | DAJC-7F61091~094-2024 | 2024-01-12 | <p>所检钢丝绳符合 MT/T970-2005 的要求。</p> <p>1#~4#首绳:面积损失百分比为: 0.61%, 1.34%, 1.40%, 1.47% (小于 5%), 为正常。</p> |  <p>经度: 113.829508 纬度: 33.320658 地址: 河南省平顶山市舞钢市钢城路107号安钢集团舞阳矿业有限公司 时间: 2024-01-12 15:03:41 海拔: 175.2米</p> |